

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Ambito L.O.D.E. fiorentina

PROGETTO :
Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico
di un fabbricato a torre per 25 alloggi in via Oberdan 30

Finanziamenti

G.R.T. : 1528/09.12.2019 + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore : CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Gabriele Labardi

TAV. N°	DISEGNO:	SCALA:
	LAYOUT CANTIERE	-
DF-SIC 01.1		DATA: Giugno 2022
CB05-DF-SIC-01.1-01		

ADETTI ALLA VERIFICA	Ing. Angela Bevilacqua	geom. Alessio Romagnoli
----------------------	------------------------	-------------------------

1	RECINZIONE DI CANTIERE
2	2A - ACCESSO ESISTENTE
2A	2B - ACCESSO CARRABILE E PEDONALE DI CANTIERE - FARE RICHIESTA DI PASSO CARRAO ALL'UFFICIO COMPETENTE - DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DEI MEZZI PRESENZA DI UOMO A TERRA CON INDEUMENTI AD ALTA VISIBILITA'
2B	
3	AREA PER IL POSIZIONAMENTO SERVIZI E BARACCHE
4	AREA DI STOCCAGGIO - PORRE ATTENZIONE ALLE MODALITA' DI STOCCAGGIO, TENERE LONTANO DAL CIELO DEGLI SCAVI ENTARE ACCATASTAMENTI ECCCESSIVI IN ALTEZZA, TALI DA EVITARE CROLLI O CEDIMENTI PERICOLOSI
5	FARE USO DI CASSON/APPOSITI PER IL DEPOSITO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI O SCARTI PARTICOLARI DI LAVORAZIONI - SIMALTINE QUOTIDIANAMENTE GLI SCARTI DI LAVORAZIONI DERIVANTI DALLE DIVERSE FASI - TENERE IL CANTIERE PULITO DOPO LE VARE FASI DI LAVORAZIONE
6	CASTELLO CON PONTEGGIO PER FACCIATA CON SOTTOPONTE, RETI DI PROTEZIONE, MESSA A TERRA, MONTACARICHI NEL CASTELLO D'ITRO
7	LE OPERAZIONI DA ESEGUIRSI SUL LATO DELLA VIA PUBBLICA, SE EFFETTIVATE STAZIONANDO AL DI FUORI DEL CANTIERE, PER ES. CON PIATTAFORME O CESTELLI O QUASIASI ALTRO MEZZO PREVEDONO LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA DEL SUOLO PUBBLICO EXTRA CANTIERE, L'INGRESSO DI USCITA DEI MEZZI AVVERA SEMPRE DALLA VIA PUBBLICA, GARANTIRE SEMPRE L'INGRESSO PEDONALE ALLA BIBLIOTECA, PROIETTO, GLI SPAZI EXTRA CANTIERE DOVRANNO ESSERE DELIMITATI E SEGNALATI - DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DEI MEZZI PRESENZA DI UOMO A TERRA CON INDEUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

N.B.: L'IMPRESA AGGIUDICATARIA SI TROVERA' AD OPERARE IN UN AREA DI CANTIERE DA RECINTARE COMPATIBILMENTE E TEMPORALMENTE IN ACCORDO CON I RESIDENTI DEL FABBRICATO PER REGOLAMENTARE GLI ACCESSI E LA DISPOSIZIONE DELL'AREA

